

Отчет о ходе реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по состоянию на "01" августа 2017 года

№ п/п	Наименование муниципального образования/адрес МКД/вид работ (услуг)	МКД включен в краткосрочный	Предусмотрено КИП РПКР				Заключенные договоры						МКД, в которых работы полностью завершены		Сумма строительного контроля	Итоговая сумма кап.ремонта со строительным контролем	Фактическая сумма кап.ремонта	
			Стоимость капитального ремонта		общая площадь МКД	численность жителей (открыто личных счетов)	дата проведения конкурсного отбора	дата заключения договора подряда	№ договора подряда	наименование подрядной организации	стоимость, вкл. работ, услуг по договору подряда	перечислено подрядной организацией	дата оплаты работ по договору	дата приема				объем освоения средств
			всего	в том числе за счет средств														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	гп. Кола 8 МКД - 18 в/р		19 870 954,43		13 806,30								762 753,71			762 753,71		
в работе	1	г. Кола, пр-кт Миронова, д. 22	2017	2 568 873,65		2 888,60		03.08.2017	18.08.2017	100/КР-2017	ООО "Центр строительных работ"	2 378 520,11		10.12.2017				
		Ремонт крыши		2 414 741,23														
	готов	Проект		154 132,42				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	153 361,76	153 361,76	30.05.2017	05.06.2017	153 361,76		
	2	г. Кола, пр-кт Советский, д. 15	2017	4 613 611,75		4 364,80		04.08.2017										
		Ремонт фасада		4 492 740,81														
	готов	Проект		120 870,94				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	120 266,58	120 266,58	30.05.2017	05.06.2017	120 266,58		
	3	г. Кола, пр-кт Советский, д. 37	2017	2 642 221,15		489,90		04.08.2017										
		Ремонт внутримодовых инженерных систем		142 148,24														
		Ремонт крыши		1 798 747,69														
		Ремонт фасада		875 191,48														
	готов	Проект		126 133,74				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	125 503,07	125 503,07	30.05.2017	05.06.2017	125 503,07		
	4	г. Кола, пр-кт Советский, д. 39	2017	1 517 951,76		1 436,50		04.08.2017										
		Ремонт фасада		1 438 567,26														
	готов	Проект		79 384,50				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	78 987,58	78 987,58	30.05.2017	05.06.2017	78 987,58		
	5	г. Кола, пр-кт Советский, д. 42	2017	2 318 940,33		2 192,10		04.08.2017										
		Ремонт фасада		2 214 699,13														
	готов	Проект		104 241,20				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	103 719,99	103 719,99	30.05.2017	05.06.2017	103 719,99		
в работе	6	г. Кола, ул. Кривошеева, д. 11	2017	1 951 673,98		498,80		03.08.2017	18.08.2017	100/КР-2017	ООО "Центр строительных работ"	1 859 102,34		10.12.2017				
		Ремонт крыши		1 887 413,54														
	готов	Проект		64 260,44				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	63 939,14	63 939,14	30.05.2017	05.06.2017	63 939,14		
	7	г. Кола, ул. Кривошеева, д. 6	2017	2 312 746,46		1 437,10		04.08.2017										
		Ремонт крыши		2 258 136,06														
	готов	Проект		54 610,40				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	54 337,35	54 337,35	30.05.2017	05.06.2017	54 337,35		
	8	г. Кола, ул. Кривошеева, д. 9	2017	1 944 935,35		498,50		04.08.2017										
		Ремонт крыши		1 881 982,35														
	готов	Проект		62 953,00				27.02.2017	14.03.2017	2/ПР-2017	ООО "Коноков"	62 638,24	62 638,24	30.05.2017	05.06.2017	62 638,24		